CRONOPROGRAMMA RIMODULATO AD OTTOBRE 2025

Interventi finanziati con risorse PINQuA					IV trimestre 2021	I trimestre 2022	II trimestre 2022	III trimestre 2022	IV trimestre 2022	I trimestre 2023	II trimestre 2023	III trimestre 2023	IV trimestre 2023	I bimestre 2024	II bimestre 2024	III bimestre 2024	IV bimestre 2024	V bimestre 2024	VI bimestre 2024	I bimestre 2025	II bimestre 2025	III bimestre 2025	IV bimestre 2025	V bimestre 2025	VI bimestre 2025	I bimestre 2026	II bimestre 2026 31 marzo 2026	Totale	NOTE
ID 1000	Oggetto: QUARTIERE MONTELLO, VARESE	CUP G37H20002390001	IMPORTO Q.E. INTERVENTO EURO 7.826.000,00	Attività prevista da segnalare per ogni trimestre																									
				Importo: indicare l'importo presunto di spesa nel trimestre																									
				Obiettivo M5C2-20 – Numero di unità abitative (in termini sia: 68																									
				Obiettivo M5C2-20 – Metri quadrati di spazi pubblici che beneficiano di un sostegno: 348,75																									
ID 1005 RIMODULATO	Oggetto: RECUPERO E RIFUNZIONALIZZAZIONE IMMOBILI ALER LUNGO L'ASSE DEL NAVIGLIO PAVESE	CUP E19J21000460006	IMPORTO Q.E. INTERVENTO EURO 4.437.782,81	Attività prevista da segnalare per ogni trimestre (indicare le attività del procedimento da avviare o concludere nel trimestre - es. progettazione, acquisizione immobile/esproprio, gara appalto, affidamento, inizio lavori, ultimazione, collaudo, ecc.)												RIMODULAZIONE INTERVENTO Progettazione esecutiva	Approvazione del progetto esecutivo ed indizione gara d'appalto	Gara d'appalto per l'affidamento dei lavori	Verifiche sulla procedura di gara e stipula contratto di appalto	Esecuzione dei lavori	Esecuzione dei lavori	Esecuzione dei lavori	Esecuzione dei lavori	Esecuzione dei lavori	Esecuzione dei lavori	Esecuzione dei lavori	Collaudo dell'opera		
				importo presunto di spesa nel trimestre a valere sul finanziamnto	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	121.626,26 €	261.634,80 €	317.351,12 €	397.120,51 €	285.715,19 €	1.752.879,49 €	858.544,76 €	442.910,68 €	4.437.782,81 €	Imorto finanziabile Pinqua
				importo di spesa nel trimestre	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	122.732,86 €	263.820,00 €	319.159,83 €	400.071,70 €	287.335,68 €				1.393.120,07 €	Totale spesa rendicontata
				importo presunto di spesa della quota a carico ALER	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10.082,26 €	10.082,26 €	Quota ALER
				Obiettivo M5C2-20 – Numero di unità abitative (in termini sia di costruzione che di riqualificazione): 52																								4.447.865,07 €	
				Obiettivo M5C2-20 – Metri quadrati di spazi pubblici che beneficiano di un sostegno: 661,00																317.351,12 €		Tot. Previsionale 3.340.050,12 €							
ID 1006	Oggetto: RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA EDIFICI SAP, PAVIA	CUP E19J21000460006	IMPORTO Q.E. INTERVENTO EURO 2.567.217,99	Attività prevista da segnalare per ogni trimestre (indicare le attività del procedimento da avviare o concludere nel trimestre - es. progettazione, acquisizione immobile/esproprio, gara appalto, affidamento, inizio lavori, ultimazione, collaudo, ecc.)	Affidamento progettazione definitiva ed esecutiva	Progettazione definitiva/esecutiva	Progettazione definitiva/esecutiva	Progettazione definitiva/esecutiva	Verifica del progetto esecutivo	Approvazione del progetto e Gara d'appalto per l'affidamento dei lavori	Verifiche sulla procedura di gara e stipula contratto di appalto	Esecuzione dei lavori	Esecuzione dei lavori	Esecuzione dei lavori	Esecuzione dei lavori	Esecuzione dei lavori	Esecuzione dei lavori	Esecuzione dei lavori	Esecuzione dei lavori	Esecuzione dei lavori	Esecuzione dei lavori	Esecuzione dei lavori	Esecuzione dei lavori	Esecuzione dei lavori	Collaudo dell'opera				
				importo presunto di spesa nel trimestre a valere sul finanziamnto	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	16.532,88 €	77.032,32 €	460.100,80 €	0,00 €	2.082,00 €	550.206,32 €	0,00 €	0,00 €	458.089,53 €	0,00 €	482.839,22 €	0,00 €	360.718,51 €	0,00 €	159.616,41 €			2.567.217,99 €	Imorto finanziabile Pinqua
				importo di spesa nel trimestre	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	16.653,00 €	77.592,00 €	461.780,00 €	0,00 €	2.082,00 €	552.214,37 €	0,00 €	0,00 €	459.813,94 €	0,00 €	485.487,33 €	0,00 €	362.674,03 €	0,00 €				2.418.296,67 €	Totale spesa rendicontata
				importo presunto di spesa della quota a carico ALER	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			6.657,62 €				6.657,62 €	Quota ALER
				Obiettivo M5C2-20 – Numero di unità abitative (in termini sia: 144																								2.573.875,61 €	
				Obiettivo M5C2-20 – Metri quadrati di spazi pubblici che beneficiano di un sostegno: 0,00																		Tot. Previsionale 159.616,41 €							

*: Importi già spesi per la progettazione dell'intervento: € 211,889,60

Visto: il Dirigente dell'Area Tecnica
Arch. Pasqualino Venezia
Firmato digitalmente da:
Pasqualino Venezia
Data: 07/11/2025 11:12:15

Il RUP
Dott. Ing.Fabio Cevini